Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20260227-20260202809-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/03/2026
Publication : 05/03/2026

CAP EXCELLENCE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Marché de partenariat

Portant sur la réalisation d'un nouveau bâtiment pour le Pôle technique de CAP Excellence

ANNEXE 5 – CALENDRIER INDICATIF D'EXECUTION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20260227-20260202809-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/03/2026
Publication : 05/03/2026

MARCHE PARTENARIAL - CAP EXCELLENCE - OFFRE FINALE

RAIZET

PLANNING PREVISIONNEL

Désignation tâche	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37
Attribution Marché de Partrnariat																																					
Signature contrat et documents financiers																																					
Etudes techniques (topo, étude de sols,.....)		1 mois																																			
Mision ESQ, APS et Dossier Permis de construire			3 mois																																		
Intruction + obtention PC					6 mois																																
Arrêté PC																																					
Etudes d'Avant Projet définiti et Etudes de Projet / DCE					6 mois																																
OS Terrassement/VRD																																					
Travaux de Terrassement												3,5 mois																									
Travaux Gros Œuvre															12 mois																						
Travaux Corps d'Etat Secondaires																								9 mois													
Travaux VRD																												6 mois									
Concessionnaires																																			2 mois		
Mise en service et Livraison																																					